

# 考試院第 11 屆第 210 次會議考選部重要業務報告

民國 101 年 10 月 25 日

## 壹、考選行政

### 考選部第三試務大樓啟用典禮辦理情形

#### 一、前言

為提升國家考試試題品質，本部積極推動建置國家考試「量大質優的 e 化題庫」，而 e 化題庫建置作業需投入大量人力並佐以適當專用場地配合，惟本部經管之各大樓提供行政及試務作業空間已趨飽和，為利長期進行題庫 e 化作業，宜儘速建置闡場、試題審查室、題庫小組委員辦公室等專用場地，爰本部於審慎考量及充分評估後，決定推動第三試務大樓興建計畫。

#### 二、大樓興建沿革

- (一) 規劃興建：本興建計畫自 94 年度開始進行基地資料蒐集及辦理土地相關作業，並經行政院 95 年 4 月核定後，旋即委託蔡達寬建築師事務所辦理規劃設計，主體工程土木建築及水電工程以 1 億 980 萬決標予全力營造有限公司，並於 96 年 9 月間正式動工。
- (二) 意外停工：本大樓原預計於 98 年 4 月間完工，惟於 98 年 2 月間，因全力營造有限公司發生財務危機無預警停工，致工程進度達 90.67%時全面停滯。
- (三) 權益清算及維護：經會同建築師逐項檢視歷來可資核對之工程表報及清單，同時催告全力營造有限公司未果後，於 98 年 7 月間終止雙方契約，並於 98 年 12 月間辦理中途結算。除將該公司公告為不良廠商，並進行求償訴訟，經臺北地方法院判決本部勝訴，該公司應給付新臺幣 2,358 萬 1,518 元及利息。本部並委請律師查封該公司在各銀行存款及相關財產，惟僅獲分配 72 萬餘元，對於執行無效果部分，業續向法院聲請「債權憑

證」。

- (四) 重新招標：本部依法沒入履約保證金，並就可支用經費 2,661 萬餘元辦理公開招標，於 99 年 3 月至 4 月間連續招標 2 次，惟均無任何廠商有意願投標。
- (五) 爭取經費：本興建工程因延宕 1 年餘，經建築師核算後認為工程經費不足，且恐逾原訂計畫期程，本部爰報請鈞院函轉行政院爭取核撥不足額預算及變更計畫期程等項，經行政院 99 年 9 月間函復原則同意。嗣本部彙整預算額度 3,284 萬餘元，再次於 99 年 11 月至 12 月連續辦理公開招標 2 次，惟仍無任何廠商投標。
- (六) 完成招標：本部秉持積極創新作為，主動拜會公共工程主管部會及機關並適度調整招標策略，經於 100 年 4 月及 5 月間辦理 2 次公開招標，終有 1 家廠商投標，開標結果以總價 3,250 萬決標予上勤營造有限公司。本案自 98 年 2 月停工迄 100 年 5 月重新完成招標，歷時 2 年餘，期間辦理 6 次公開招標，召開多達 14 次專案小組會議，終於順利完成招標作業。
- (七) 順利完工：接續工程於 100 年 6 月 30 日重新開工，俟完工取得使用執照及辦理驗收後，101 年 6 月移交本部管理使用。為大樓儘速落成啟用，旋即進行內部裝修及設備建置作業，並於 101 年 8 月完成各項準備作業後，即陸續進行物品及設備搬遷，全力辦理啟用前置作業。

### 三、大樓內部配置

本大樓地上設有 7 層、地下設有 2 層，其空間規劃分別為：1 樓為警衛室、辦公室及線上收題室；2 樓為多功能會議室及審查參考書庫；3 樓為審查室及委員休息室；4 樓為電腦主機房、庫房、抽題室及電腦組題室；5 至 7 樓為闈場；地下 1、2 樓為停車場。本大樓完成後將可提供題庫建置的獨立空間，如命題技術研習會暨題庫工作會議的召開、題庫試題審查及抽題

等。另在電子試題製作方面，透過本部虛擬私密通道辦理線上命題後，再透過內部封閉網路的架設辦理線上審查、e 化建檔、入庫及抽題等一貫 e 化作業，將可達成題庫數位化。由於本大樓專供建置題庫試題使用，因此進出控管需較一般大樓嚴謹，除由鈞院駐警隊輪派警衛 24 小時駐守外，並按各作業區工作性質及機密等級，兼採掌型辨識機、門禁卡及鑰匙等多種方式予以管控，以維題庫試題之安全性與隱密性。

#### **四、啟用典禮實況**

第三試務大樓啟用典禮於本（101）年 10 月 18 日下午 2 時舉行，由關院長、林值月委員雅鋒、黃秘書長雅榜及本部董部長保城偕同揭牌，承蒙鈞院委員及各部會正副首長盛情參與，更添典禮隆重氣氛。揭牌儀式後，除院長致詞祝賀及剴切勉勵、建築師說明本大樓鋼骨結構及自然通風二大設計特性外，林值月委員雅鋒致詞並以「新基鼎定、磐基永固、承先啟後、鴻猷丕展」祝賀本大樓落成啟用，典禮過程於接續進行大樓導覽及茶敘後，圓滿結束。

#### **五、結語**

本大樓興建過程歷時 6 年餘，歷任 4 位部長，工程停滯長達 2 年餘，期間承鈞院長官對本大樓興建計畫爭取不足經費、修正計畫期程等作為全力支持，使本大樓接續工程得以重新啟動並順利完工。第三試務大樓正式啟用後，除解決本部第一試務大樓閱卷場所不足之窘境，並將提供命審題委員更為優質舒適之作業環境，以建置量大質優具信度效度之 e 化題庫。